



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

N.º	SERVIÇOS	1ª ETAPA DE OBRA		2ª ETAPA DE OBRA		3ª ETAPA DE OBRA		4ª ETAPA DE OBRA		TOTAL 04 MESES DE EXECUÇÃO DE OBRA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	19.716,25							R\$ 19.716,25
			100,00%							100,00%
2	BANHEIROS	R\$	31.326,96	R\$	18.165,51					R\$ 49.492,47
			63,30%		36,70%					100,00%
3	PASSEIO E RAMPAS DE ACESSO			R\$	32.877,70	R\$	20.541,85			R\$ 53.419,55
					61,55%		38,45%			100,00%
4	PAISAGISMO					R\$	26.753,96			R\$ 26.753,96
							100,00%			100,00%
5	PLAYGROUND					R\$	3.747,40	R\$	29.246,34	R\$ 32.993,74
							11,36%		88,64%	100,00%
6	ILUMINAÇÃO							R\$	21.796,87	R\$ 21.796,87
									100,00%	100,00%
	TOTAL POR ETAPA sem BDI	R\$	51.043,21	R\$	51.043,21	R\$	51.043,21	R\$	51.043,21	
	#REFI	R\$	11.229,51	R\$	11.229,51	R\$	11.229,51	R\$	11.229,51	
	TOTAL POR ETAPA com BDI	R\$	62.272,72	R\$	62.272,72	R\$	62.272,72	R\$	62.272,72	
	% VALOR		25%		25%		25%		25%	
										Valor Total da obra sem BDI R\$ 204.172,83
										BDI 22% R\$ 44.918,02
										VALOR TOTAL com BDI R\$ 249.090,85

Município de Altair, 24 de novembro de 2022

Eng. Nicolas Prevideli da Silveira
Responsável Técnico
CREA n.º 5069924480

De acordo,

Marco Antônio Ferreira
Prefeito Municipal de Altair